

# **Neues von der Baustelle unseres Kindergartens (Stand Mitte Januar)**

Nach den Weihnachtsferien und der damit verbundenen "Winterpause" geht es auf der Baustelle wieder weiter. Allmählich bewegen wir uns auf den Endspurt zu. Nun heißt es, den Innenausbau voranzutreiben.



Denn während die letzten beweglichen Fensterelemente und Türen eingebaut werden sind bereits die Trockenbauer am Werk und bringen die Innendecken an.



Ebenso sind die Fliesenarbeiten beauftragt. Die Vergabe der Fußböden steht kurz vor dem Abschluss. Kurz vor ihrer Vollendung stehen ebenso die letzten Vorbereitungen für die Planung

und Ausschreibung der Inneneinrichtung sowie die Arbeiten am Dach (bis auf kleinere Korrekturen der Notabflüsse).

Nach Bauzeitenplan und Aussagen des ausführenden Architekten soll diesmal die Fertigstellung und Inbetriebnahme im Mai möglich sein. Ausgenommen werden muss nur das Außengelände, des-



sen Fertigstellung zu sehr witterungsabhängig ist. Doch sind auch für das Außengelände längst alle Planungen abgeschlossen und die entsprechenden Firmen beauftragt. Noch benötigtes Spielmaterial wurde bereits zugekauft und inzwischen in der Notkirche eingelagert. Auf diese Weise können angekündigte Preissteigerungen vermieden werden. Hoffen wir, dass der Architekt seine eigenen Planungsvorgaben auch erfüllen kann.

*Ihr Pfr. Dr. Jochen Nentel*